

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
		ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ								
၁	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	စစ်တောင်းဆောင်၏ အိပ်ဆောင်(၈)ဆောင် ၊ စားရိပ်သာ ၊ စားချက်ဆောင်နှင့်အဆောင်မှူးရုံး အကြီးစား မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၂၅.၀၀၀	၂၄.၉၀၀	New Like Co.Ltd	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	-	
		၁-၂ ပေါင်း		၂၅.၀၀၀	၂၄.၉၀၀					

ရှင်းလင်းချက်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(၁)ခုဖြစ်သည့် စစ်တောင်းဆောင်၏ အိပ်ဆောင်(၈)ဆောင်၊ စားရိပ်သာ၊ စားချက်ဆောင်နှင့် အဆောင်မှူးရုံး အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား New Like Co.Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်သဖြင့် ကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
		လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ								
၂	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	(၂၀၀)ဆုံ (၂)ထပ်စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (ပင်မအဆောက်အအုံ၊ ပြင်ပရေသွယ် ၊ ပြင်ပလျှပ်စစ်သွယ် ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် Ground Tank အပါအဝင်)	ပြင်ဦးလွင်	၇၁၁.၈၂၀	၇၀၅.၀၅၇	Zenith Sky Co.Ltd	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၅%	
၃	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	၂ ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၆'x၃၈')(ပြင်ပရေမီး အပါအဝင်)(RCC) (၂)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၉၀.၃၀၀	၈၉.၀၀၀	Royal Moe Myat Thu Co.Ltd	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၇%	
၄	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	သင်တန်းသား(၅၀)ဆုံ(၂)ထပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း (RCC) ပင်မအဆောက်အအုံ၊ စားရိပ်သာစားချက်ဆောင်၊ Ground Tank ၊ ရေစင် ဂါလန် ၂၄၀၀၊ ပြင်ပရေ ပြင်ပလျှပ်စစ်၊ ကားပါကင် ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် သွပ်ဆူးကြိုး ကာရံခြင်းများ အပါအဝင်)	ပြင်ဦးလွင်	၁၀၄၂.၆၀၀	၁၀၁၁.၃၀၀	ဧရာရွှေဝါ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၄%	
၅	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	အရာရှိကြီးနေအိမ် (၄၀'x ၄၂.၅')(ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၂) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၈၀.၁၀၀	၇၉.၉၀၀	Glory Lotus Co.Ltd	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၃%	
၆	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	၆ ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၂၀'x ၃၄.၅') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၂) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၁၉၆.၅၀၀	၁၉၄.၀၀၀	Royal Moe Myat Thu Co.Ltd	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၇%	
၇	ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်	၁၆ ခန်းတွဲဆရာမများဆောင် (၁၇၆'x ၃၄') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၁၄၁.၂၅၀	၁၃၉.၈၀၀	ရွှေကောင်းပြည့် ကုမ္ပဏီ	၁.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၉	၃%	
		၁-၃ ပေါင်း		၂၂၆၂.၅၇၀	၂၂၁၉.၀၅၇					
		စုစုပေါင်း		၂၂၈၇.၅၇၀	၂၂၄၃.၉၅၇					

မှတ်ချက်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ် ၊ လုပ်ငန်း(၆)မျိုးအတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ပူးတွဲ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ တာဝန်ခံ ရှင်းလင်းဖြေကြားနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည် - ဒေါ်မူမူမြင့် ၊ ဌာနကြီးမှူး (စီမံ / ဘဏ္ဍာ)၊ ဖုန်းအမှတ် ၀၂ - ၅၀၂၃၆

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

- ဝန်ကြီးဌာနအမည် - ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
- အဖွဲ့အစည်းအမည် - ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)
- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး /ပြင်ဦးလွင်

(ကျပ်သန်း)

စဉ်	စီမံကိန်းအမည်	သုံးစွဲပြီးငွေ	လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	ရှင်းလင်းချက်
၁	(၂၀၀)ဆံ့ (၂)ထပ်စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (ပင်မအဆောက်အဦ၊ ပြင်ပရေသွယ် ၊ ပြင်ပလျှပ်စစ်သွယ် ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း နှင့် Ground Tank အပါအဝင်)	-	၅%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး Earth Work လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂	၂ ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၆'x ၃၈') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RC) (၂)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	-	၇%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး Earth Work လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃	သင်တန်းသား(၅၀)ဆံ့(၂)ထပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း (RCC) ပင်မအဆောက်အဦ၊ စားရိပ်သာစားချက်ဆောင် ၊ Ground Tank ၊ ရေစင် ဂါလန် ၂၄၀၀၊ ပြင်ပရေ၊ ပြင်ပလျှပ်စစ်၊ ကားပါကင် ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် သွပ်ဆူးကြိုးကာရံခြင်းများအပါအဝင်)	-	၄%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး Earth Work လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄	အရာရှိကြီးနေအိမ် (၄၀'x ၄၂.၅') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၂) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	-	၃%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅	၆ ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၂၀'x ၃၄.၅') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၂) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	-	၇%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး Earth Work လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၆	၁၆ ခန်းတွဲဆရာမများဆောင် (၁၇၆'x ၃၄') (ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်) (RCC) (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း	-	၃%	မြေနေရာရှင်းလင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
	စုစုပေါင်း	-	-	