

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	GPS Tracking Devices များ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်	၁၄၂၀.၇၀၀	၆၆.၀၀	Linn IT Solution Co.,Ltd	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉		
		Fuel Management System ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်		၂၄.၇၅	Regel Systems Co.,Ltd	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
		Automatic Flow Meter များဝယ်ယူ ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်		၄၄.၇၅	Regel Systems Co.,Ltd	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
		ချမ်းမြရွှေပြည်(ကျွဲဆည်ကန်) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင်ယာဉ်ဝင်ခွင့် ကောက်ခံခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင် ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး(၆) မြို့နယ်		တင်ဒါဆောင်ရွက်ဆဲ	-	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
		မြို့ဝင်ဂိတ်များတွင်မြို့တွင်း လမ်း အသုံးပြုခန့်မြို့ဝင်ကြေး ကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်း	မန္တလေး(၆) မြို့နယ်		တင်ဒါဆောင်ရွက်ဆဲ	-	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
၂	ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း	စက်ရုံနှင့်မော်ယာဉ်ဌာနတွင် ယာဉ်အဝင်/ အထွက် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်		တင်ဒါဆောင်ရွက်ဆဲ	-	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
		PDA Devices များဝယ်ယူ ခြင်း လုပ်ငန်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်		တင်ဒါဆောင်ရွက်ဆဲ	-	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		
		ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေး(၆) မြို့နယ်	၆၈.၀၀၀	တင်ဒါဆောင်ရွက်ဆဲ	-	၃/၂၀၁၉	၉/၂၀၁၉		

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရားများ ဝယ်ယူခြင်း TC အကြီး (၁၀)စီး Compactor 9 m ³ (၁၂) စီး နှင့် 5 m ³ (၅)စီး Compactor 14m ³ (၈)စီး သုံးဘီးဆိုင်ကယ်(၆၅)စီး Dump Truck (၁၀)စီး Motor Grader (၁)စီး Aerial Boom Lift (၂)စီး မိလ္လာသယ်-၈၀၀ဆုံ(၆)စီး မိလ္လာသယ်-၁၀၀၀ဆုံ(၄)စီး	မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ ၊ စက်ရုံနှင့် မော်တော်ယာဉ် ဌာနရုံးဝင်း	၉၂၇၀.၅၀၀	၈၄၅	နန်းထိုက်အောင်	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၈၆၇	Shogun	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၇၈၀	Apex Greatest Industrial Service	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၃၅၇.၅	Horizon Star	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၁၂၈၀	Myanmar TML	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၃၀၇.၅	Trade Hub	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၉၀%	
					၁၇၁.၄	ဆွမ်းအုပ်ကြီး	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၅၃၂.၈	Shogun	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
					၃၁၁.၄	Gold Regent	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	Truck (၅)စီး			၁၆၀	Myanmar TML	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
		Light Turck(၁၀)စီး			၁၉၈	မေဇင်လတ် (မန္တလေး)	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
		Crane (၁)စီး			၅၄၀	Myanmar Kaido	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၈၀%	
		လမ်းအပေါက်ဖောက်စက်(၂)စုံ			၇.၈	Wong Fong Myanmar	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၆၀%	
		(၁၄) Car Crane(၂)စီး			၂၅၉	General Machinery Trading	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Truck Paver (၁)စီး			၂၇၀.၅	မြန်ရွှေပြည် ထရက်တာ	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Fuel Bowser(၁)စီး			၉၃.၄	General Machinery Trading	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Road Sweeper(Small) (၁)စီး			၉၈	ထွန်းနေဝန်းသစ္စာ	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Mechanical Road Sweeper (၁)စီး			၁၁၃.၂	Wong Fong Mynamar	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	Backhoe(20Tons)(၂)စီး			၂၀၀	ထွန်းနေဝန်းသစ္စာ	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Excavator Wheel Backhoe (8-15Tons) (၂)စီး			၃၄၀	ထွန်းနေဝန်းသစ္စာ	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Excavator Backhoe 6 Tons (၂)စီး			၁၃၈	Greater Man International Trading	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Emulsion Asphalt Machine (၁)စုံ			၃၅၀	ထွန်းနေဝန်းသစ္စာ	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		ပုဇင်းခေါင်း(၂)စီး			၂၂	Good Brother	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Container Box (2.7-3.5) Tonsဆေးရုံသုံး(၂)စီး			၉၈.၄	General Arr Man Thit	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Container Box(2.7-3.5) Tons LED ဝါ(၁)စီး			၅၂	ခေတ်သစ်ကြယ် တံခွန်	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Dozer(20 Tons)(၁)စီး			၄၇၃	Octagon International Service	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Backhoe(3.5Tons)(၂)စီး			၁၄၀	Common Purpose	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)	၅၀%	
		Dump Truck (၃)စီး			-	-	(၁၀/၁၈)	(၉/၁၉)		

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၄	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	စက်လှေကား(၆)စင်းနှင့်ခါတ်လှေ ကား(၁)စီးအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အဟောင်းများအပြီးအပိုင်ဖြုတ် သိမ်းခြင်း	ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ ဈေးချို	၅၁၀.၀၀၀						၂၆-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့် ဖောက်ခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ(၇)ခု မှယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ၍ စိစစ်ရွေး ချယ်ဆောင် ရွက်ဆဲဖြစ် ပါသည်။
၅		ဈေးချိုတောင်ဘက်တိုက်တန်း၊ ဒုတိယထပ်၊တတိယထပ်နှင့် ခေါင်မိုးထပ်ဧရိယာ စုစုပေါင်း (၅၉၃၉၀.၆၇)စတုရန်းပေနေရာ အား ငှားရမ်းခြင်း	ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ ဈေးချို တောင်ဘက် တိုက်တန်း							တင်ဒါပုံစံ နောက်ဆုံး ပေးသွင်းရ မည့်ရက်မှာ ၄-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ် ကြော်ငြာ ထားရှိပါ သည်။

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၆	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	ကျောက်ကြမ်းတောင်အမှိုက် ကျင်း Sanitary Landfill (Semi Aerobic Landfill) တည် ဆောက်ခြင်းမှ ကြမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ရေဆိုးထုတ် ပိုက်တပ် ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက် ခြင်း HDPE Geomenbranes Sheet ခင်းခြင်း HDPE Pipe ဝယ်ယူခြင်း။	ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ် ကျောက်ကြမ်း တောင်	၄၈၄.၄၉			၁-၄-၂၀၁၉	၃၁-၈-၂၀၁၉		(၇.၂.၂၀၁၉) မန္တလေး နေ့စဉ် သတင်းစာ တွင် ကြော်ငြာ ခေါ်ယူ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး (၁၈၃.၂၀၁၉) နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ကော်မတီမှ တင်ဒါ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ (၁၃.၂၀၁၉) နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ဆောင်ရွက် ပါသည်။ တင်သွင်း သည့် ပစ္စည်းများ နှင့်
၇		ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းအတွက် လေထုတိုင်းတာ သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ -Compact air quality monitoringstation နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ	မန္တလေး(၆) မြို့နယ်	၁၉၆.၀၀၀	-	-	၁-၄-၂၀၁၉	၃၁-၇-၂၀၁၉	-	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၈	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	<ul style="list-style-type: none"> - Portable flue gas and emission measurement နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ - Real time dust monitor with air check နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ - Odour gas detector နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ 	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၂၂၀.၀၀၀	၂၁၉.၉၀	နန်းထိုက်အောင် ကုမ္ပဏီ	၁-၄-၂၀၁၉	၃၁-၈-၂၀၁၉	စပ်လျဉ်း၍ ဘတ်ဂျက် လျာထား ငွေ ပစ္စည်း အရည် အသွေးတို့ ကိုနှိုင်းယှဉ် လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး တင်ဒါ အောင်မြင် သူအား ရွေးချယ်ရန် အတွက် တင်ဒါ ကော်မတီ အစည်း အဝေး ခေါ်ယူ ဆောင်ရွက် ပါမည်။ (၁၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ် ယူဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ဈေးနှုန်း	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
										အနည်းဆုံး တင်သွင်း သည့် TC ကန် (အကြီး) (၁)ကန်) ကျပ် ၃.၅ သန်းနှင့် TC ကန် (အသေး) ကျပ်(၁.၈) သန်းဖြင့် နန်းထိုက် အောင်ကုမ္ပဏီ အား တင်ဒါ အောင်မြင်သူ အဖြစ်ရွေး ချယ်ပြီးဖြစ်၍ လုပ်ငန်း များဆောင် ရွက်သွား ပါမည်။

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၉	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်း	ချမ်း/စည်မြို့ နယ် မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက် (၅၂×၅၃) လမ်းကြား ယူဇနလမ်း ထောင့် (မမ-၁၂) အားကစား ကွင်း	၄၀.၀၀၀	၃၈.၄၀၀	ရှေးရောင်ခြည် ကုမ္ပဏီ	၃/၂၀၁၉	၆/၂၀၁၉	-	၂၀.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ ခေါ်ယူ ပြီးစီးပါ သည်။
၁၀		HDPE, Pipes & Fittings များ ဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၀၀.၀၀၀	၉၉.၉၈၅	Myanmar Pipes & Accessories Co.,Ltd	-	-	၅၀%	
၁၁		Submersible Pump များဝယ်ယူ ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၂၀၀.၀၀၀	၁၉၉.၇၀၀	Han Sein Thant Co.,Ltd	-	-	၅၀%	
၁၂		11KV,1MVAR Capacitor Bank များဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေးမြို့	၇၀.၀၀၀	၅၀.၀၀၀	KTK Co.,Ltd	-	-	၅၀%	
၁၃		Laboratory Equipments များ ဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေးမြို့	၂၅.၀၀၀	-	-	-	-	၃၀%	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ဝယ်ယူရန် ဆောင်ရွက် ဆဲ

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁၄	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	အချင်း(၁၂")စက်ရေတွင်းတူး ဖော်ခြင်း၊အမှတ်(၂)ရေတွန်းစက်ရုံ အတွင်း	မန္တလေးမြို့	၁၅၀.၅၀၀	-	-	-	-	-	လျှောက်လွှာ ဝယ်ယူခြင်း မရှိပါ။
၁၅		အချင်း(၁၀")စက်ရေတွင်းတူး ဖော်ခြင်း၊အမှတ်(၆)ရေတွန်းစက်ရုံ အတွင်း	မန္တလေးမြို့	၁၅၀.၅၀၀	-	-	-	-	-	လျှောက်လွှာ ဝယ်ယူခြင်း မရှိပါ။
၁၆		ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၂၆လမ်း မြို့တော်ဥယျာဉ်အနီး(၆)ခန်းတွဲ သန့်စင်ခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၈၇.၅၀၀	၇၂.၉၄၀	Wamin Co.,Ltd	(၂/၂၀၁၉)	(၆/၂၀၁၉)	၃၀%	
၁၇		မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေကျောက်မျက်ဈေး အတွင်း(၅)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်သန့်စင် ခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၈၇.၅၀၀	၁၃.၇၄၃	Mandalay Paragon Co.,Ltd	(၂/၂၀၁၉)	(၈/၂၀၁၉)	၃၀%	
၁၈		မဟာအောင်မြေယာဉ်ရပ်နားစခန်း အတွင်း(၆)ခန်းတွဲသန့်စင်ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၈၇.၅၀၀	၃၉.၇၇၀	Mandalay Paragon Co.,Ltd	(၂/၂၀၁၉)	(၈/၂၀၁၉)	၃၀%	
၁၉		ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ၆၅လမ်း နှင့်ပြင်ဦးလွင်ရထားလမ်းဆုံအနီး ရှိရေဆိုးစုကန်မှပိုလျှံမိုးရေများ အားစွန့်ပစ်မည့်ရေစုပ်ထုတ်စက်ရုံ နှင့် ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၃၅၁.၀၀၀	-	-	-	-	၁၀%	တင်ဒါဖွင့်ပွဲ ဆောင်ရွက် ပြီး

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၂၀	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	အမှတ်(၄)ရေဆိုးထုတ်စက်ရုံ ဇောင်းကလောအနီးတွင်ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ်နှင့်ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်အရှေ့ခြမ်းရပ်ကွက်များ ရေဝင်နစ်မြုပ်မှုမဖြစ်စေရန်ရေဆိုး ထုတ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးမြို့	၁၃၅၁.၀၀၀	၃၆၅.၉၄၀	MTG Co.,Ltd	(၃/၂၀၁၉)	(၇/၂၀၁၉)	၃၀%	
၂၁		မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ကိုလံဘို မြောင်းနှင့်မင်္ဂလာတူးမြောင်းဆုံ သည့်နေရာတွင်မြို့တွင်းမြေနိမ့်ရပ် ကွက်များမိုးရာသီရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရန် ရေထိန်းတံခါး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	မန္တလေးမြို့	၁၃၅၁.၀၀၀	၅၅.၀၀၀	RYEC Co.,Ltd	(၃/၂၀၁၉)	(၇/၂၀၁၉)	၃၀%	
၂၂		မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နှင့်ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ်အတွင်းရေဝေကွန် ယက်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	မန္တလေးမြို့	၄၇၂.၃၅၇	-	-	-	-	၁၀%	တင်ဒါဖွင့်ပွဲ ဆောင်ရွက် ပြီး
၂၃	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	မြေတိုင်းကိရိယာနှင့်မြေတိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်း များဝယ်ယူခြင်း	ချမ်းအေးသာစံ	၄၅.၀၀၀	၄၂.၀၀၀	T.E.E.N.S Myanmar Co,Ltd	၂၁.၁.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၁၀၀%	

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၂၄	တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	သံလုံးသံချောင်း၊ ဘီလပ်မြေ၊ ဘီလပ်မြေမှုန့်နှင့် Ready Mixed Concrete ဝယ်ယူခြင်း	၆၂လမ်း သိုလှောင်ရုံ	၂၇၀၀.၀၀	6.5mmx 1ton=1.25 8mm x 1 ton =1.20. 10mm x 1ton=1.26. 12mm x 1ton=1.01 16mm x 1ton=1.20 20mm x 1ton=1.10 25mm x 1ton=1.105 32mm x 1ton=1.11 ဘီလပ်မြေ (G525R) ၁အိတ် = ၀.၀၀၃၄၅	Mother Mandalay Trading Co,Ltd			၁၀၀%	ဆောင် ရွက်ပြီး
၂၅		လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း	၆၂လမ်း သိုလှောင်ရုံ	၂၅၅၂.၄၆၈	Ready Mixed Concrete 1m ³ (G-30) =0.055	Ngwe Yi Pale (Crown)			၅၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					115/120 W LED x1no = 0.202	Farmer Phoyarzar Co,Ltd			၈၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					Single Arm x1no =0.351	Farmer Phoyarzar Co,Ltd			၅၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					Double Arm x1no =0.389 35mm ² ABC Cable Wire x 1m =0.00085	Dagon Co,Ltd			၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၂၆		500 KVA မီးစက် ဝယ်ယူခြင်း	၆၂လမ်း သိုလှောင်ရုံ	106.760	10mm ² 1C Cable Wire x1m=0.00132	Triple Co,Ltd			၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					1.5mm ² 2C Cable Wire x1m=0.000635				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					7/0.064 double coated wirex1m=0.00123				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					CATERPILLAR (USA)				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
၂၇		ထရန်စဖော်မာများ ဝယ်ယူခြင်း	၆၂လမ်း သိုလှောင်ရုံ	၁၅၀.၀၀၀	500KVAမီးစက်× ၁လုံး= ၁၀၃.၀၀	Myan Shwe Pyi Tractors Ltd			၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					50 KVA Tr;x1nos = 3.00				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					15 KVA Tr;x1nos =1.80				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
					315 KVA Tr; x 1nos = 7.80				၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
400 KVA Tr;x1nos = 9.30	၆၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ								

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၂၈	တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	Aircon များဝယ်ယူခြင်း	၆၂လမ်း သိုလှောင်ရုံ	၄၂.၅၇၀	1.5HP Aircon Split Type x 1nos = 0.445 2 HP Aircon Inverter x 1nos = 0.690 3HP Aircon Floorstand x 1nos = 0.950 5HP Aircon Floorstand x 1nos = 1.850 2HP Split Type x 1nos = 0.507	Aung Gyi Group Co,Ltd			၁၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
									၁၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
									၁၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
									၁၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ
									၁၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၂၉	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လမ်းဆုံမီးပွိုင့်များ အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း	ရိုးရိုးမီးပွိုင့် (၁၀)ခု ပုသိပ်ကြီး မြို့နယ် ရွှေစာရုံသွား သည့် လမ်းဆုံ ၄၁×၆၂လမ်းဆုံ ၄၁×၆၀လမ်းဆုံ ၄၁×၆၉လမ်းဆုံ အောင်ပင်လယ် ရဲစခန်း×ပြင်ဦး လွင်ကားလမ်း ဆုံ ၆၂×စံပြလမ်း ဆုံ ၆၈×သာယာဝ တီ လမ်းဆုံ ၇၄×မင်္ဂလာ လမ်းဆုံ ရန်-မန်း× ထုံးဘို လမ်းဆုံ	၁၂၃၀.၀၀	ရိုးရိုးမီးပွိုင့်(၁၀)ပွိုင့် တည်ဆောက်ခြင်း ၁၁.၅၀၀	Macsuco Co,Ltd			၃၀%	ကျန်ရှိသော မီးပွိုင့်(၁) ပွိုင့်အား ကော်မတီ မှ ညွှန်ကြား သည့် အတိုင်း တပ်ဆင် ပါမည်။

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃၀	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	SCATS (၁၈)ပို့နှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	၆၆×၁၉ ၇၃×၃၈ ၈၀×၁၂ ၈၀×၁၉ ၈၀×၂၂ ၈၀×၃၀ ၈၀×၃၂ ၈၁×၂၈ ၈၁×၃၁ ၈၀×၃၈ ၈၂×၂၉ ၈၂×၃၂ ၈၃×၂၈ ၈၃×၃၁ ၈၄×၃၁ သိပ္ပံ×၆၈ သိပ္ပံ×၆၀ သိပ္ပံ×၅၆		၇၁၈.၀၀၀	Zarni Aung & Sons Trading			၂၀%	ဆောင် ရွက်ဆဲ

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃၁	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	CCTV(၁၈)ပွိုင့်	၆၆x၁၉ ၇၃x၃၈ ၈၀x၁၂ ၈၀x၁၉ ၈၀x၂၂ ၈၀x၃၀ ၈၀x၃၂ ၈၁x၂၈ ၈၁x၃၁ ၈၀x၃၈ ၈၂x၂၉ ၈၂x၃၂ ၈၃x၂၈ ၈၃x၃၁ ၈၄x၃၁ သိပ္ပံx၆၈ သိပ္ပံx၆၀ သိပ္ပံx၅၆		တင်ဒါမဖွင့်ရသေး					

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃၂	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	မြေအောက်ထပ်+RC(၈)ထပ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း တွင် လိုအပ်သော Lift (၂)စင်း Aircon , M&E work နှင့် Interior & Exteriorလုပ်ငန်း များနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများ	၂၇လမ်း x ၇၂လမ်း ထောင့် မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီရုံး ဝင်းအတွင်း	၉၅၃.၄၂၁	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့် တင်ပြဆဲ					ဆောင် ရွက်ဆဲ
၃၃	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	Precast စက်ရုံတည်ဆောက် ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	ပြည်ကြီး တံခွန် မြို့နယ်၊ (C)ရပ် ကွက်၊ အတွက် (ဈုဈု-၆)၊ ဦးပိုင် (၁-က+၁-ခ)၊ ၆၂လမ်းနှင့် မင်းကြီး ရန်နောင်လမ်း ထောင့်	၃၀၀၀.၀၀	စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း = ၁၇၈၃.၉၆၄ ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း = ၁၂၁၆.၀၃၆	Smart Concrete Products Co,Ltd	၃/၂၀၁၉	၈/ ၂၀၁၉		ဆောင် ရွက်ဆဲ
၃၄	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	၂.၁.၁(၃) သံလုံး သံချောင်းနှင့် ဘိလပ် မြေဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၂၇၀၁.၁၉၀	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်တင်ပြဆဲ					
၃၅	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	၂.၁.၂(၇) လေအေး ပေးစက် ဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၂၅.၀၀၀	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်တင်ပြဆဲ					ကော်မတီပိုင် ရိပ်သာနှင့် မြို့တော် ခန်းမတွင် တပ်ရန်

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃၆	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	၂.၁.၂ (၉) ထရန်စဖော်မာများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ကြိုးများ ဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၆၅.၀၀၀	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်တင်ပြဆဲ					တောင်အင်း မြောက်အင်း တွင် ထားရှိရန် မီးတိုင် (၂၀၅၀)တိုင် နှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်း ဝယ်ရန်၊ Traffic Light တပ်ဆင်ရန်၊ Main Source ပုံးများဝယ် ခြင်း
၃၇	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	၂.၁.၂(၁၆) လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၁၁၈၆.၆၁၃	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်တင်ပြဆဲ					ရိုးရိုး LED မီးပို့ရုံများ Sensor System ဆောင်ရွက်ရန် Sensor သုံး Real Time Traffic Light မီးပို့ရုံများ CCTV တပ်ဆင်ရန်
၃၈	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	၂.၁.၂(၂၇)လမ်းဆုံမီးပို့ရုံအသစ် တပ်ဆင်ခြင်း	မန္တလေး (၆)မြို့နယ်	၇၁၀.၀၀၀	တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်တင်ပြဆဲ					ရိုးရိုး LED မီးပို့ရုံများ Sensor System ဆောင်ရွက်ရန် Sensor သုံး Real Time Traffic Light မီးပို့ရုံများ CCTV တပ်ဆင်ရန်

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၃၉	တိုင်းဒေသကြီး/ ဘတ်ဂျက်	ကတ္တရာအရည်ပြည့်ဝယ်ယူခြင်း	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်အတွင်း လမ်း လုပ်ငန်း များဆောင် ရွက်ခြင်း	၇၀၀၀.၀၀၀	-	-	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
		အသင့်ကျိုကတ္တရာ(Pre-heated Bulk Bitumen)	။	-	၈၉၀၀၀၀/- (၁)တန်	Puma Energy Asia Sun Co.,Ltd.	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	
		Bulk Bitumen	။		၆၇၈၀၀၀/- (၁)တန်	Robust Goal Co.,Ltd	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	
၄၀		ယာဉ်အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရေး	။	၁၃၀၀.၀၀၀			၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
၄၁		ဆေးလှိုင်းများရေးဆွဲရန်	မန္တလေး (၆) မြို့နယ်အတွင်း လမ်းများတွင် ယာဉ်ကြောခွဲ မျဉ်းများ၊ ယာဉ် ကြောပြအမှတ် အသားများရေး ဆွဲခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ သတိပေးဆိုင် ဘုတ်များတပ် ဆင်ခြင်း	-	၁၁၅၀၀၀၀/- (၁)တန်	မြပန်ဝါကုမ္ပဏီ	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
					၁၈၄၈၀၀၀/- (၁)တန်	North Gate Engineering Co.,Ltd	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ်ချုပ် ဆိုပြီး

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၄၂	တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	Yellow Flash Solar Signal			၃၈၀၀၀၀/-(၁)ခု	Myanmar Traffic Co.,Ltd.	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
၄၃		လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်(Over head)			၂၇၀၀၀၀၀/-(၁)ခုစီးပွိုင့်	မြပန်ဝါကုမ္ပဏီ	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
၄၄		သတိပေးမိုင်နှုန်းပြဆိုင်းဘုတ် များတပ်ဆင်ခြင်း			၆၁၀၀၀/-	North Gate Engineering Co.,Ltd.	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး
၄၅		SCATS မီးပွိုင့်များတွင် သာမို ပလပ်စတစ် ဖြင့်ဆေးလိုင်းဆွဲခြင်း			၃၅၀၀/-(1Sq/F)	။	၁၀/၂၀၁၈	၉/၂၀၁၉	၅၀%	စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၄၆	AFD ချေးငွေ	New Water Treatment Plant & Associated Network	ကမ်းနားလမ်း အောင်မြင်သာစံ မြို့နယ်၊	၃၁၉၈၆.၆ Euro (၁၇.၈ သန်း)	-	-	-	-	-	Prequalification ရွေးချယ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄၇	ADB ချေးငွေ	ShweGe Pumping Station and Sub Station (Construction)	အမှတ်(၆၀၈)၊ ကျွန်းသစ်ကွင်း၊ ယဉ်တော်ကျေး ရွာအုပ်စု၊အမရ ပူရမြို့နယ်	၉၄၈၆ USD (၆)သန်း	၈၇၈၉.၀၈၄၈၂၉ (USD ၅.၅၅၉၁၉၃၄၄)	CEEC - CNOOD (JV)	၂၂.၁၀.၁၈	၂၂.၈.၁၉	၁%	
၄၈	ADBချေးငွေ	Nankad Lake Wastewater Treatment Plant	အမှတ်(၆၀၈)၊ ကျွန်းသစ်ကွင်း၊ ယဉ်တော်ကျေး ရွာအုပ်စု၊အမရ ပူရမြို့နယ်	၃၇၉၄၄ USD (၂၄)သန်း	-	-	-	-	-	Technical Evaluation ပြုလုပ်ပြီး
၄၉	JICA Grant	ပြည်ကြီးတံခွန်ရေပေးဝေရေး	ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် (ဂ၊ ဃ၊ င၊ ငွေတော် ကျို ကုန်း၊သင်ပန်း ကုန်း)	၂၅၀၆၄၆၆၃၃၁ JPY (၁၇၉၇.၉၁) သန်း	၂၅၀၆၄.၆၆၃၃၁ JPY (၁၇၉၇.၉၁) သန်း	Tobishima Corporation Co.,Ltd	၁၆.၉.၁၆	၃၀.၉.၁၈	၁၀၀%	
၅၀	AFD Grant	အမရပူရရေပေးဝေရေး	အမရပူရ မြို့နယ် (ကျန်တန်း၊ အိုးတော်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်၊ လေးစု၊ တောင်ကြီး)	၂၄၂၅.၉၅ Euro (၁.၃၅သန်း)	၂၁၄၈.၁၇၃၃၈၈ Euro (၁.၁၉၅၄၂၂၀၃)	Authentic Construction Co.,Ltd	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၉.၁၉	၁%	