

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင် သည့် ဈေးနှုန်း	တင်ဒါ အောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ် ချက်
							မှ	ထိ		
၁	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်ရုံး(မိတ္ထီလာ) ၃၅၀ x၂၅၀ ရှိရုံးဝန်းအား၁၆' သံဆွဲတံခါး ၃ခုအပါအဝင် ၁၅၂၄' ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	မိတ္ထီလာ	၃၂.၂၈၀	၃၂.၀၁	လင်းထွဋ်ဖြိုး ကုမ္ပဏီ	၂၉.၁.၁၉	၃၁.၄.၁၉	၂၀%	
၂	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်ရုံး(ညောင်ဦး) ၁၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ ကေဗွီလိုင်း ၅၅၀'နှင့် ၄၀၀ ဗို့ ဓါတ်အားလိုင်း ၁၀၀၀' တည်ဆောက်ခြင်း	ညောင်ဦး	၂၃.၀၀	၂၂.၅	ဝေထိုက်အောင် ကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၁.၃.၁၉	၅၀%	
၃	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်ရုံး(ပြင်ဦးလွင်) ၁၁ ကေဗွီလိုင်း ၂၀၀'၄၀၀ဗို့ လိုင်း ၈၀၀'နှင့် ၁၁/၀၄ ကေဗွီ ၁၀၀ ကေဗွီအေထရန် စဖော်မာ တည်ဆောက်ခြင်း	ပြင်ဦးလွင်	၂၂.၅	၂၁	ရွှေယောမြေ ကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၁.၃.၁၉	၅၀%	