

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး / ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည် နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သ ည့် ဈေးနှုန်း	တင်ဒါ အောင်မြင်သ ည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း း	မှတ်ချ က်
							မှ	ထိ		
၁	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	(၄၀၀)ဦးဆုံးကျောင်းသားအိပ် ဆောင် (၄)ထပ်(၁)လုံးဆောက် လုပ်ခြင်း(၂၉၀' x၃၂')RCC	မိတ္ထီလာ တက္ကသိုလ်	၉၀၂.၉၈၀၀	၈၇၅.၈၉၀၆	တင်အောင်	၁၅.၁၀.၂၀၁၈	၁၀.၉.၂၀၁၉	၁၃ %	
၂	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြ င်း (၁၀၂' x၂၅') RCC	မိတ္ထီလာ တက္ကသိုလ်	၂၄၄.၈၀၀၀	၂၄၄.၈၀၀၀	မဟာနည်းပညာ	၂၁.၉.၂၀၁၈	၁၀.၉.၂၀၁၉	၃၀ %	