

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်	
							မှ	ထိ			
၁။	ပြည်ထောင်စု	- နှစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်သဲအိတ်ခင်းရေကာ (၂၀၀၀-ပေ) - သောင်တူးလုပ်ငန်း (၁၀၀၀-မီတာ)	စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ဆည်သည်ကျေးရွာ	၂၀၀.၀၀	၁၃၄.၂၀	စံညွှန်းသစ်ကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၀%	-	
					၅၀.၀၀		-	၂၀.၁၂.၁၈	၁၆.၁.၁၉	၁၀၀%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
					၁၈၄.၂						
၂။	ပြည်ထောင်စု	- နှစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်Geobagနှင့်သဲ အိတ်ခင်းရေကာ (၁၃၁၆-ပေ)	မတ္တရာမြို့နယ်၊ သူဌေးကုန်းကျေးရွာ	၁၅၀.၀၀	၁၅၀.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၀%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်	
၃။	ပြည်ထောင်စု	- နှစ်တန်းသွားမျောတိုင် တန်းရေကာ (၆၇၀-မီတာ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာ (၆၁၀-မီတာ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး	ကသာမြို့နယ်၊ ကသာဆိပ်ကမ်း အဝင်ရေလမ်း	၁၇၀.၀၀	၁၆၅.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၀%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
		တိုင်ထပ်ပိုးရေကာ (၆၀-မီတာ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ထပ်ပိုးရေကာ (၆၀-မီတာ) - နှစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာ (၅၀၀-မီတာ)								
၄။	ပြည်ထောင်စု	- တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင် Geobag ခင်း ရေကာ(၇၀၀-မီတာ)	မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ဆီမီးခုံကျေးရွာ	၁၀၀.၀၀	၁၀၀.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၀%	ရေမြစ်ဖြိုး မှုဆောင်ရွက်
၅။	တိုင်းဒေသကြီး	- Steel Basket အခြေ ပြုကျောက်စီတမံ (၉၃၀-ပေ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာ(၂၅၀-ပေ)	မတ္တရာမြို့နယ်၊ စိန်ပန်းကုန်း ကျေးရွာ	၄၀၀.၀၀	၃၇၆.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၄၂%	ရေမြစ်ဖြိုး မှုဆောင်ရွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၆။	တိုင်းဒေသကြီး	- ကွန်ကရစ်ပိုင်အခြေပြု ကျောက်ပြားကပ်တံ (၁၀၀၀-ပေ)	အမရပူရမြို့နယ်၊ ဘနောကျေးရွာ	၃၅၂.၀၀	၃၃၁.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၉%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
၇။	တိုင်းဒေသကြီး	- ကျောက်ပြားကပ်တံ (၇၀၀-ပေ)	အမရပူရမြို့နယ်၊ မုံတောကျေးရွာ	၂၄၀.၀၀	၂၂၆.၀၀	-	၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၈%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
၈။	တိုင်းဒေသကြီး	- ကွန်ကရစ်ပိုင်အခြေပြု ကျောက်စီမြေထိန်းတံ (၃၇၅-ပေ)နှင့်ကျောက် စီမြေထိန်းနံရံဟောင်း (၄၀-ပေ)ပြန်လည်ပြုပြင် မွန်းမံခြင်း	ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ ရဲပဒိုင်းကျေးရွာ၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရား	၉၀.၀၀	၈၄.၆၀		၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၂၀%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
၉။	တိုင်းဒေသကြီး	- ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ (၅၇၀-ပေ)	မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ကန်နီကျေးရွာ	၉၀.၀၀	၈၂.၅၀		၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၅၂%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
၁၀။	တိုင်းဒေသကြီး	- ကွန်ကရစ်ပိုင်အခြေပြု ကျောက်ပြားကပ်တံ (၁၄၀၀-ပေ)	မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ရန္တပိုကျေးရွာ	၃၈၈.၀၀	၃၇၅.၀၀		၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၆%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁၁။	တိုင်းဒေသကြီး	- Bored Pile အခြေပြု ကျောက်စိတမံ (၈၁၀-ပေ) - ထန်းလုံးတိုင်အခြေပြု ကျောက်ဖြည့်မျောကရစ် (၇၀၀-ပေ) - နှစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာတို (၃၀-ပေx၁၀ခု)	တံတားဦးမြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားခြံကျေးရွာ	၁၀၀၀.၀၀	၉၄၀.၀၀		၂၇.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၉%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
၁၂။	တိုင်းဒေသကြီး	- ထန်းလုံးတိုင်အခြေပြု ကျောက်ဖြည့်မျောကရစ် (၁၅၀၀-ပေ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာတို (၅၀ပေx၅ခု)	စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မြေနေကျေးရွာ	၂၇၀.၀၀	၂၄၀.၃၀	မြတ်ဘုန်းယံ ကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၉%	-
၁၃။	တိုင်းဒေသကြီး	- Concrete Former ခင်းတမံ(၈၀၀-ပေ)	စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ထီးကုန်းကျေးရွာ	၄၅၀.၀၀	၄၅၀.၀၀	Creation Commu- nications Internal Construction Co., Ltd	၂၁.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၉%	-

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး
ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁၄။	တိုင်းဒေသကြီး	- ထန်းလုံးတိုင်အခြေပြု ကျောက်ဖြည့်မောက်ရစ် (၁၆၅၀-ပေ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာတို (၅၀-ပေx၁၁၁)	မတ္တရာမြို့နယ်၊ သဲကျွန်းကျေးရွာ	၃၄၀.၀၀	၃၀၁.၀၀	S-Galacticos Co., Ltd	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁၄%	-
၁၅။	တိုင်းဒေသကြီး	- ထန်းလုံးတိုင်အခြေပြု ကျောက်ဖြည့်မောက်ရစ် (၁၀၀၀-ပေ)	ငါးငွေ့မြို့နယ်၊ လင်္ကာဒီပကျေးရွာ	၁၈၀.၀၀	၁၆၀.၀၀	Delta Myanmar Co., Ltd	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၉%	-
၁၆။	တိုင်းဒေသကြီး	- ထန်းလုံးတိုင်အခြေပြု ကျောက်ဖြည့်မောက်ရစ် (၁၈၅၀-ပေ) - တစ်တန်းသွားထန်းလုံး တိုင်ရေကာတို (၅၀-ပေx၁၂၃)	မတ္တရာမြို့နယ်၊ မိုးကြိုးကျေးရွာ	၄၃၀.၀၀	၃၈၀.၃၀	Civil &Hydraulic Co., Ltd	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၉%	-
၁၇။	တိုင်းဒေသကြီး	- Steel Basket အခြေ ပြုကျောက်စီတံ (၈၄၀-ပေ)	ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်စက်ရိပ် ကျေးရွာ	၃၀၀.၀၀	၂၆၆.၀၀	PKSY Co., Ltd	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၇%	-

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများစားရင်းနှင့်တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်	
							မှ	ထိ			
၁၈။	တိုင်းဒေသကြီး	- ထန်းလုံးတိုင်သဲအိတ်စီ ရေကာ(၁၃၄၀-ပေ) - သောင်တူးလုပ်ငန်း (၉၀၀-မီတာ)	ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဆယ်တာကျေးရွာ	၂၇၀.၀၀	၁၃၄.၇၀	အမေဂျက်ရည်ကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၅%	-	
					၁၁၆.၅၀		-	၂၅.၁.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၅၅%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်
					၂၅၁.၂						
၁၉။	တိုင်းဒေသကြီး	- Steel Basket အခြေ ပြုကျောက်စီတမံ (၅၄၀-ပေ)	တံတားဦးမြို့နယ်၊ ဟံသာဝတီအုပ်စု၊ ရှမ်းဈေးကြီး ကျေးရွာ	၂၀၀.၀၀	၁၇၈.၀၀	အောင်ဇေသွန်းကုမ္ပဏီ	၁.၂.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၇%	-	
၂၀။	တိုင်းဒေသကြီး	- Bored Pile အခြေပြု ကျောက်စီတမံ (၇၄-ပေ) - Steel Basket အခြေ ပြုကျောက်စီတမံ (၉၈-ပေ)	တံတားဦးမြို့နယ်၊ ဈေးချိုကျေးရွာ	၉၀.၀၀	-	-	၁.၃.၁၉	၃၀.၆.၁၉	၁%	ရေမြစ်ဖြိုး မှဆောင်ရွက်	