

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မိတ္ထီလာ) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ပြည်ထောင်စု/ တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	တည်နေရာ	ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း (ကျပ်သန်း)	တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ		လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
							မှ	ထိ		
၁။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	စာသင်ဆောင် RC (၃)ထပ် တည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်	၅၂၅.၃၁၂	၅၀၉.၅၅၀	Mega Builder Co.Ltd	၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်	၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ	၂၂ %	
၂။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ကျောင်းသားအိပ်ဆောင် RC(၂)ထပ် တည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်	၃၂၄.၇၂၀	၃၂၄.၇၂၀	Kinetic Arts Co.Ltd	၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်	၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ	၃၄ %	
၃။	ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ RC (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် တည်ဆောက်ခြင်း	မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်	၄၂၆.၉၁၂	၄၁၈.၀၀၀	Fath Hill Co.Ltd	၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်	၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ	၅ %	